

Protokół wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym

Inwestor :	
Obiekt (dom jednorodzinny/mieszkanie/inne)	
Adres:	
Typ ogrzewania:	<i>Wodne</i>
Rodzaj jastrychu:	
Data wykonania jastrychu:	
Data rozpoczęcia wygrzewania posadzki:	

Dzień	Proces wygrzewania	Uwagi	Podpis
1.	<i>Rozgrzanie systemu do +20° C</i>		
2.	<i>Rozgrzanie systemu do +30° C</i>		
3.	<i>Rozgrzanie systemu do +40° C</i>		
4.	<i>Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu</i>		
5-15.	<i>System pracuje z maksymalną dostępną temperaturą.</i>		
16.	<i>Obniżenie temp. systemu do +40° C</i>		
17.	<i>Obniżenie temp. systemu do +30° C</i>		
18.	<i>Obniżenie temp. systemu do +20° C</i>		
19.	<i>Dokonanie pomiaru wilgotności podłoża</i>		
19-23.	<i>Wyłączenie systemu</i>		
24.	<i>Rozgrzanie systemu do +20° C</i>		
25.	<i>Rozgrzanie systemu do +30° C</i>		
26.	<i>Rozgrzanie systemu do +40° C</i>		
27.	<i>Rozgrzanie systemu do +50° C lub maksymalnej temp. systemu</i>		
28.	<i>Obniżenie temp. systemu do +40° C</i>		
29.	<i>Obniżenie temp. systemu do +30° C</i>		
30.	<i>Obniżenie temp. systemu do +20° C</i>		

Wykonawca:

Kierownik budowy:

Inwestor:

.....
(Data oraz czytelny podpis)

.....
(Data oraz czytelny podpis)

.....
(Data oraz czytelny podpis)

Firma Gren - Sprzedaż i montaż wykładzin

ul. Daszyńskiego 3 42-500 Będzin
Tel.: +48 502 755 041
e-mail: firmagren@gmail.com
<https://grenwykladziny.pl>